

検査成績表 表示内容の変更について

～(株)ナガノが製造する長野計器製品 対象～

(株)ナガノが製造する長野計器製品の検査成績表に関して、表記内容を一部変更します。

これまでの成績表では、お客様からのご要求により特殊文字の対応にテプラ貼付、加筆等を施す事例がございましたが、システム変更により、対応改善と表記内容の統一を図るべく、システムを変更致します。

つきましては、検査成績表の記述内容を以下の通り変更致しますので、ご了承頂きたく、何卒、宜しくお願い申し上げます。

記

1. 適用機種 : (株)ナガノが製作する微圧計、差圧計、接点付圧力計、液柱形圧力計、圧力スイッチ
但し、モデルNo.X、Y、Z から始まる製品と MT31, MT45, 最高インジケータを除く。
2. 変更内容 :
 - (1) 長野計器株式会社の商号をブランド商標に変更。
 - (2) 検査日を英文、和文共に西暦に変更。(印字例 : 2018.3.29)
 - (3) ミルシート要求がある場合に「材料検査」の項目を追加。
 - (4) JC□□の接点に関する精度表記を JM□□に合わせる。
「繰り返し性」を「接点精度」に変更。
3. 運用開始日 : 2018 年 7 月 1 日より
4. その他 : 接点精度表記が変更となる JC□□コンタクト接点付圧力計については、順次カタログ、外形図等関係するドキュメントの記載内容を変更します。

以 上

MANUFACTURE NO. 製造番号		QUANTITY 個数	TYPE 品名	JM11-231-HL				接点付圧力計				ROOM TEMP 室温 ℃	THE DATE OF INSPECTION 検査日	
A2C0020201		1	BU G3/8B	100	×	0	~	0.1 MPa	ACCURACY 精度 ±				21	30, 3, 28
ERROR OF INDICATION MINIMUM SCALE		器 差 最小目盛	(0.002 MPa)				ALLOWANCE 許容公差 ±				1.5 %F.S.			
SR NO. 器 番	CHECK POINT 検査箇所		0	0.02	0.04	0.06	0.1 MPa		0.0015 MPa	精度 ±				
A00005	UP 上昇	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000							
	DOWN 下降	0.0000	+0.0002	+0.0002	0.0000	0.0000	0.0000							
A00005						1 回	2 回	3 回						
	UP 上昇			0.05 MPa		0.0560	0.0560	0.0560	OFF					
	DOWN 下降					0.0500	0.0500	0.0500	ON	赤針				
	UP 上昇			0.05 MPa		0.0500	0.0500	0.0500	ON					
	DOWN 下降					0.0450	0.0450	0.0450	OFF	黒針				
	UP 上昇													
	DOWN 下降													
	UP 上昇													
	DOWN 下降													
	UP 上昇													
	DOWN 下降													
	UP 上昇													
	DOWN 下降													
	UP 上昇													
	DOWN 下降													
	UP 上昇													
SPECIFICATIONS INSPECTION 仕様検査		仕様検査	GOOD 良	SWITCHING ACCURACY				接点精度	±	1.0% フルスパン以内	GOOD 良			
APPEARANCE INSPECTION 外觀検査		外觀検査	GOOD 良	SETTING ACCURACY				設定精度	±	3.0% フルスパン以内	GOOD 良			
DIMENSIONAL INSPECTION 寸法検査		寸法検査	GOOD 良	DEAD BAND LESS THAN				接断差		15.0% フルスパン以内	GOOD 良			
PERFORMANCE INSPECTION 性能検査		性能検査	GOOD 良	RESISTING PRESSURE TEST				耐圧検査			GOOD 良			
				INSULATION RESISTANCE TEST				絶縁抵抗検査		500 V D C 100MΩ ≤	GOOD 良			
				(BEFORE AND AFTER WITHSTANDING VOLTAGE TEST				耐電圧検査前後)			GOOD 良			
				WITHSTANDING VOLTAGE TEST				耐電圧検査		1500 V A C 1min. 分間	GOOD 良			

MANUFACTURER NAGANO, LTD. CHIEF OF INSPECTION
製造元 株式会社 ナガノ 検査責任者

TEST REPORT

検査成績表

PAGE 1

 NAGANO KEIKI

MANUFACTURE NO. 製造番号 A2C0020201		QUANTITY 個数 1	TYPE 品名 JM11-231-HL	接点付圧力計		ROOM TEMP 室温 21	THE DATE OF INSPECTION 検査日 2018.03.28
BU G3/8B		100	×	0	~	0.1 MPa	
ERROR OF INDICATION MINIMUM SCALE		(0.002 MPa)		ALLOWANCE 許容公差 ±		0.0015 MPa	ACCURACY 精度 ±
						1.5 %F.S.	
SR NO. 器番	CHECK POINT 検査箇所	0	0.02	0.04	0.06	0.1 MPa	
A00005	UP 上昇	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	
	DOWN 下降	0.0000	+0.0002	0.0000	0.0000	0.0000	
A00005	UP 上昇		0.05 MPa		1 回	2 回	3 回
	DOWN 下降				0.0560	0.0560	0.0560
	UP 上昇		0.05 MPa		0.0500	0.0500	0.0500
	DOWN 下降				0.0500	0.0500	0.0500
	UP 上昇				0.0450	0.0450	0.0450
	DOWN 下降						
	UP 上昇						
	DOWN 下降						
	UP 上昇						
	DOWN 下降						
	UP 上昇						
	DOWN 下降						
	UP 上昇						
	DOWN 下降						
	UP 上昇						
	DOWN 下降						
SPECIFICATIONS INSPECTION 仕様検査 ☒ GOOD 良 APPEARANCE INSPECTION 外観検査 ☒ GOOD 良 DIMENSIONAL INSPECTION 寸法検査 ☒ GOOD 良 PERFORMANCE INSPECTION 性能検査 ☒ GOOD 良 MATERIAL INSPECTION 材料検査 ☒ GOOD 良							
SWITCHING ACCURACY 接点精度 ± 1.0% フルスパン以内 SETTING ACCURACY 設定精度 ± 3.0% フルスパン以内 DEAD BAND LESS THAN 接断差 15.0% フルスパン以下 RESISTING PRESSURE TEST 耐圧検査 500 VDC 100MΩ≧ INSULATION RESISTANCE TEST 絶縁抵抗検査 1500 VAC 1min. 分間 (BEFORE AND AFTER WITHSTANDING VOLTAGE TEST 耐電圧検査前後) WITHSTANDING VOLTAGE TEST 耐電圧検査							

ミルシート
要求時に
記載



MANUFACTURER NAGANO, LTD. CHIEF OF INSPECTION
製造元 株式会社 ナガノ 検査責任者